



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

شماره: ۱۳۴۱۲۸۸

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

پست: ندارد

بسمه تعالی

## شرکت مهندسين مشاور اندازيار طرح پارسوا

بسلام و احترام!

بازگشت به نامه شماره ۳۸۰-۶-۹۶ مورخ ۹۶/۰۶/۲۱ در خصوص اعلام نظر در مورد پرداخت اضافه بها مصرف سیمان در بتن غلتکی، خاک جانشین در خاکریزی و هزینه نگهداری راه انحرافی موارد ذیل جهت آگاهی و هرگونه اقدام لازم ارسال می گردد:

۱) با توجه به بند ۳-۲-۱-۲-۱- مشخصات فنی و خصوصی قرارداد، توضیحات بند ۳۰ مقدمه فصل دوازدهم فهرست بها واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه و همچنین شرح آئتم ۱۲۱۱۰۱ فهرست بهای یادشده از آنجا که اجرای بتن غلتکی براساس معیار مقاومت می باشد و در شرح آئتم اشاره ای به میزان سیمان مصرفی نشده است، لذا پیمانکار موظف به تامین مقاومت بوده و اضافه سیمان مصرفی قابل پرداخت نمی باشد.

۲) در صورتی که قبل از انجام عملیات خاکریزی بر روی راه خاکی ساخته شده قبلی آزمایش درصد تراکم انجام گرفته و بر اساس نتایج آزمایش انجام شده لایه مذکور دارای تراکم مشخصه نبوده و نیاز به شخم زنی و تراکم مجدد باشد ضخامت خاک جانشین مطابق بند ۱۳ مقدمه فصل سوم فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه قابل پرداخت است.

۳) با توجه به بند "و" ماده ۲۱ شرایط خصوصی نسخه قرارداد ارائه شده کلیه هزینه های احداث و نگهداری راههای انحرافی بر عهده پیمانکار است و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی تعلق نمی گیرد.

داود کمانگر

معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت

و برنامه ریزی استان کردستان

اندازيار طرح پارسوا

شماره ۸۴۸۲



مهندسين مشاور پارسوا

ورود به دبیرخانه

شماره: ۹۶۷۳۴۴

تاریخ: ۹۶/۷/۱۸

ش: ۱۲۴۱۳۵۵

سمنج - بوار پنداران - تعلق بوار شهدای نیروی انتظامی مرکز تلفن: ۰۸۷-۳۳۶۶۶۸۰-۵ دورکار مرکزی: ۳۳۶۶۶۸۲ کد پستی: ۶۶۱۷۷-۱۳۱۵۵

✱